

Cronograma Físico Financeiro

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUATRO IRMÃOS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA COMUNIDADE SÃO BRÁS PARA ATIVIDADES MÚLTIPLAS

LOCAL: COMUNIDADE SÃO BRÁS - REASSENTAMENTO - QUATRO IRMÃOS - RS

Itens	Descrição	TOTAL	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	DEMOLIÇÃO	1.148,41	100%	1.148,41		-		-		-
2	SERVIÇOS INICIAIS	3.011,13	100%	3.011,13		-		-		-
3	FUNDAÇÃO	5.513,55	100%	5.513,55		-		-		-
4	PISO	12.944,41	30%	3.883,32	50%	6.472,20		-	20%	2.588,88
5	ALVENARIAS E VERGAS E CONTRAVERGAS	10.957,91		-	50%	5.478,96	50%	5.478,96		-
6	COBERTURA	21.698,00		-	50%	10.849,00	50%	10.849,00	0%	-
7	REVESTIMENTO	15.577,47		-		-	20%	3.115,49	80%	12.461,98
8	ESQUADRIAS	4.762,25		-		-	70%	3.333,58	30%	1.428,68
9	FORRO (INTERNO E ABAS)	9.626,13		-	50%	4.813,07	50%	4.813,07		-
10	Pintura geral interna e externa	17.586,14		-		-	20%	3.517,23	80%	14.068,91
11	Instalação hidrossanitaria	4.568,76	30%	1.370,63	20%	913,75	25%	1.142,19	25%	1.142,19
12	Instalação elétrica	6.482,70	20%	1.296,54	20%	1.296,54	20%	1.296,54	40%	2.593,08
13	LIMPEZA GERAL PARA ENTREGA DA OBRA	5.394,51		-		-		-	100%	5.394,51
	TOTAL	119.271,38	13,60%	16.223,58	25,00%	29.823,52	28,13%	33.546,05	33,27%	39.678,22
			13,60%	16.223,58	38,61%	46.047,10	66,73%	79.593,16	100,00%	119.271,38

Quatro Irmãos, 9 de setembro de 2020,

Prefeito: _____

Resp. Técnico: _____