



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TGOV 0	PROPONENTE TOMADOR MUNICIPIO DE QUATRO IRMAOS	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ACESSO TURÍSTICO	DESCRIÇÃO DO LOTE RUA TUPANCIRETÁ
------------------	--------------	--	---	--------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	402.941,91	% Período:	06/26 7,23%	07/26 6,62%	08/26 17,58%	09/26 60,36%	10/26 8,20%							
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	29.140,56	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLENAGEM	26.682,15	% Período:		100,00%										
1.3.	DRENAGEM PLUVIAL	70.846,34	% Período:			100,00%									
1.4.	MEIO FIO EM CONCRETO	25.552,80	% Período:					100,00%							
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	243.221,11	% Período:				100,00%								
1.6.	SINALIZAÇÃO	7.498,95	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 402.941,91				%:	7,23%	6,62%	17,58%	60,36%	8,20%						
Período:	Repasso:	-	-	-	-	-	-	-							
	Contrapartida:	29.140,56	26.682,15	70.846,34	243.221,11	33.051,75									
	Outros:	-	-	-	-	-									
	Investimento:	29.140,56	26.682,15	70.846,34	243.221,11	33.051,75									
Acumulado:	%:	7,23%	13,85%	31,44%	91,80%	100,00%									
	Repasso:	-	-	-	-	-									
	Contrapartida:	29.140,56	55.822,71	126.669,05	369.890,16	402.941,91									
	Outros:	-	-	-	-	-									
	Investimento:	29.140,56	55.822,71	126.669,05	369.890,16	402.941,91									

QUATRO IRMÃOS / RS

Local

sexta-feira, 15 de maio de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: MICHAEL DE MORAES

CREA/CAU: CREA RS 248.399

ART/RRT: 14418192